

Registreringsskema til test nr. 5

Prøvedrift

Anlægsnummer:	Udført af:	Dato:

Beskrivelse af, hvilke forudsætninger og forhold målingen er udført under

Målepunkter (angiv, hvor målingerne er foretaget)

Anvendt måleudstyr	
Type	Kalibreringsdato

Måleresultater

Alarmer og lograpporter - 42 dages test

Efter udførelse af indregulering, prøvning og idriftsættelse, skal CTS/IBI-anlæg testes i sin helhed i en testperiode. Alle systemets enheder skal være indkoblede og i drift. Testperioden skal være 42 kalenderdage.

Under testperioden skelnes der mellem væsentlige og mindre væsentlige fejl. Hvis testperioden ikke kan gennemføres uden væsentlige system- eller funktionsfejl, skal denne gennemføres igen i sin fulde længde efter udbedring af fejlen(e).

Der henvises til bips beskrivelsesværktøj "Bygningsautomation", september 2012, basisbeskrivelse punkt 2.15.2 "Testperiode" stk. 5-9.

Alarmer		Lograpport
Dato	Tidspunkt	

Det samlede resultat

Kommentarer