

Registreringsskema til test 7 - Naturgaskedel (kaskadeinstallation) - styring og regulering

Disse skemaer kan udskrives og benyttes

Anlægsnummer:	Udført af:	Dato:
Beskrivelse af hvilke forudsætninger og forhold målingen er udført under:		
Målepunkter (angiv hvor målingerne er foretaget):		
Anvendt måleudstyr		
Type:	Kalibreringsdato:	

Måleresultater

Kedel		
Driftsparameter		Enhed
Fremløbstemperatur fra kedel ($T_{\text{kedel, frem}}$)		°C
Temperatur øverst i blandepotte ($T_{\text{blandepotte}}$)		°C
Returtemperaturen til kedel ($T_{\text{kedel, retur}}$)		°C

Varmesystem		
Driftsparameter		Enhed
Fremløbstemperatur til varmesystem ($T_{\text{varmesystem, frem}}$)		°C
Returtemperatur fra varmesystem ($T_{\text{varmesystem, retur}}$)		°C
Udetemperatur (T_{ude})		°C

Kedelpumper		
Driftsparameter		Enhed
Flow ved fuldlast		m ³ /h
Flow ved dellast		m ³ /h

Beregning	Målt [°C]	Projekteret/ ønsket [°C]	Afvigelse [°C]
$T_{\text{kedel, frem}} - T_{\text{blande-potte}}$		2 - 3	
$T_{\text{kedel, frem}} - T_{\text{kedel, retur}}$		25	

Beregning	Målt [°C]	Projekteret/ ønsket [°C]	Afvigelse [°C]
$T_{\text{varmesystem, frem}}$			

T_{ude}			
-----------	--	--	--

Beregning	Målt [m ³ /h]	Projekteret/ ønsket [m ³ /h]	Afvigelse [%]
Flow, maks.			
Flow, min.			

Det samlede resultat:		
	Ja	Nej
Stemmer det samlede resultat overens med kravene i BR18 (hvis relevant)?		
Hvis nej – beskriv hvorfor:		
Kommentarer:		